

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
			EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
						29/07/2026
				PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
				PRAZO DE VIGENCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 a 15/07/2026
			ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO	
			CNPJ:	INICIO DA OBRA	29/08/2025	ENGENHEIRO / FISCAL
			09.586.891/0001-84	TERMINO DA OBRA	24/08/2026	
Item	Descrição	Total Por Etapa	MEDIÇÕES ANTERIORES		270 A 330 DIAS	330 A 360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.360,44	1.360,44			
			100,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	29.056,00	26.629,83		2.426,17	
			91,65%		8,35%	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	51.248,56	51.248,56			
			100,00%			
4	AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES	61.493,55	61.277,45		216,10	
			99,65%		0,35%	
5	PLATIBANDA	51.835,71	51.835,71			
			100,00%			
6	COBERTURA	456.803,74	391.392,20		65.411,54	
			85,68%		14,32%	
7	ESQUADRIAS	105.505,87	105.505,87			
			100,00%			
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.292,61	24.292,61			
			100,00%			
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	62.063,89	62.063,89			
			100,00%			
10	COMBATE A INCÊNDIO	11.746,06	11.746,06			
			100,00%			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	117.418,16	117.418,16			
			100,00%			
12	CLIMATIZAÇÃO	16.455,57	16.455,57			
			100,00%			
13	REVESTIMENTO CERÂMICO	151.387,82	151.387,82			
			100,00%			
14	QUADRA COBERTA	323.652,38	294.802,78		28.849,60	
			91,09%		8,91%	
15	PINTURA	88.837,56	88.837,56			
			100,00%			
16	MURO	78.656,36	78.656,36			
			100,00%			
17	FACHADA	55.901,89	40.741,41		15.160,48	
			72,88%		27,12%	
18	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	85.772,14	65.403,21		20.368,93	
			76,25%		23,75%	
19	SERVIÇOS DIVERSOS	28.862,61	10.909,43		17.953,18	
			37,80%		62,20%	
		1.802.350,92				
		Porcentagem	91,66%		8,34%	0,00%
		Custo	1.651.964,92		150.386,00	0,00
		Porcentagem Acumulado	91,66%		100,00%	100,00%
		Custo Acumulado	1.651.964,92		1.802.350,92	1.802.350,92

FORTIM-CE, 29 DE JULHO DE 2026

LUIS CARLOS
RIBEIRO DO VALE
Engenheiro Civil
RNP: 0602376106

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO				R\$ 1.802.350,92		
					CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO				R\$ 1.802.350,92		
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES				10		PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				R\$ 150.386,00		
			PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES				10		01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO				R\$ 1.802.350,92		
			ADITIVO DE PRAZO - MESES				2		FISCALIZAÇÃO				SALDO CONTRATUAL				R\$ -		
CNPJ:			INÍCIO DA OBRA				29/08/2025		ENGENHEIRO / FISCAL				PERCENTUAL MEDIDO				8,34%		
09.586.891/0001-84			TERMINO DA OBRA				24/08/2026												
PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL
					PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	ACUMULADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.360,44						0,00	1.360,44	1.360,44	0,00	1,00	1,00	
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6,00	176,02	226,74	1.360,44		6,00	6,00	-	0,00%	-	1.360,44	1.360,44	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					29.056,00						2.426,17	26.629,83	29.056,00	0,08	0,92	1,00	
2.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	225,56	290,56	29.056,00	8,35	91,65	100,00	-	0,00%	2.426,17	26.629,83	29.056,00	8,35%	91,65%	100,00%	0,00%
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					51.248,56						0,00	51.248,56	51.248,56	0,00	1,00	1,00	
3.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	425,31	547,88	2.191,52		4,00	4,00	-	0,00%	-	2.191,52	2.191,52	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.2	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	1011,95	12,02	15,48	15.664,98		1.011,95	1.011,95	-	0,00%	-	15.664,98	15.664,98	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	116,11	60,11	77,43	8.990,24		116,11	116,11	-	0,00%	-	8.990,24	8.990,24	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	39,68	33,53	43,19	1.713,77		39,68	39,68	-	0,00%	-	1.713,77	1.713,77	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	107,94	26,04	33,54	3.620,30		107,94	107,94	-	0,00%	-	3.620,30	3.620,30	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	16,80	14,02	18,06	303,40		16,80	16,80	-	0,00%	-	303,40	303,40	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	302,27	10,01	12,89	3.896,26		302,27	302,27	-	0,00%	-	3.896,26	3.896,26	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.8	8387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	2,00	20,88	26,89	53,78		2,00	2,00	-	0,00%	-	53,78	53,78	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	178,12	27,22	35,06	6.244,98		178,12	178,12	-	0,00%	-	6.244,98	6.244,98	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	178,12	37,05	47,72	8.500,02		178,12	178,12	-	0,00%	-	8.500,02	8.500,02	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.11	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	3,36	16,02	20,63	69,31		3,36	3,36	-	0,00%	-	69,31	69,31	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4		AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES					61.493,55						216,10	61.277,45	61.493,55	0,00	1,00	1,00	
4.1		AMPLIAÇÃO DA COZINHA					33.393,81						0,00	33.393,81	33.393,81	0,00	1,00	1,00	
4.1.1		LOCAÇÃO					79,11						0,00	79,11	79,11	0,00	1,00	1,00	
4.1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	9,00	6,83	8,79	79,11		9,00	9,00	-	0,00%	-	79,11	79,11	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.2		FUNDAÇÕES					2.952,14						0,00	2.952,14	2.952,14	0,00	1,00	1,00	
4.1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	5,75	46,96	60,49	347,93		5,75	5,75	-	0,00%	-	347,93	347,93	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	2,30	521,96	672,38	1.547,01		2,30	2,30	-	0,00%	-	1.547,01	1.547,01	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	3,45	30,12	38,80	133,90		3,45	3,45	-	0,00%	-	133,90	133,90	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.2.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	0,86	636,82	820,35	707,79		0,86	0,86	-	0,00%	-	707,79	707,79	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.2.5	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	m³	0,22	775,62	999,15	215,51		0,22	0,22	-	0,00%	-	215,51	215,51	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.3		ALVENARIA					3.290,17						0,00	3.290,17	3.290,17	0,00	1,00	1,00	
4.1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	42,42	60,21	77,56	3.290,17		42,42	42,42	-	0,00%	-	3.290,17	3.290,17	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.4		REVESTIMENTOS					15.096,79						0,00	15.096,79	15.096,79	0,00	1,00	1,00	
4.1.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	84,84	7,09	9,13	774,60		84,84	84,84	-	0,00%	-	774,60	774,60	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.4.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	54,00	44,61	57,46	3.102,84		54,00	54,00	-	0,00%	-	3.102,84	3.102,84	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.4.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	85,62	49,63	63,93	5.473,75		85,62	85,62	-	0,00%	-	5.473,75	5.473,75	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.4.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	54,00	70,76	91,15	4.922,10		54,00	54,00	-	0,00%	-	4.922,10	4.922,10	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.4.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	54,00	11,84	15,25	823,50		54,00	54,00	-	0,00%	-	823,50	823,50	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.5		PISO					5.490,03						0,00	5.490,03	5.490,03	0,00	1,00	1,00	
4.1.5.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	m²	25,81	50,47	65,01	1.677,90		25,81	25,81	-	0,00%	-	1.677,90	1.677,90	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.5.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	25,81	103,85	133,77	3.452,60		25,81	25,81	-	0,00%	-	3.452,60	3.452,60	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.5.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	25,81	10,82	13,93	359,53		25,81	25,81	-	0,00%	-	359,53	359,53	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.6		BANCADAS					6.485,57						0,00	6.485,57	6.485,57	0,00	1,00	1,00	
4.1.6.1	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	m²	3,97	1.043,50	1.344,23	5.339,28		3,97	3,97	-	0,00%	-	5.339,28	5.339,28	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO				R\$ 1.802.350,92			
					CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO				R\$ 1.802.350,92			
					29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92							
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES		10		PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				R\$ 150.386,00	
PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES		10		01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO				R\$ 1.802.350,92								
ADITIVO DE PRAZO - MESES		2		FISCALIZAÇÃO																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			CNPJ:		29/08/2025		ENGENHEIRO / FISCAL				SALDO CONTRATUAL				R\$ -					
			09.586.891/0001-84		24/08/2026						PERCENTUAL MEDIDO				8,34%					
PLANILHA ORÇAMENTARIA																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL	
					PREÇO UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.		ACUMULADO
4.1.6.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	UN	1,00	400,13	515,44	515,44			1,00	1,00	-	0,00%	-	515,44	515,44	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.1.6.3	190404	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	0,80	612,15	788,57	630,85			0,80	0,80	-	0,00%	-	630,85	630,85	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2		CASA DE GÁS LAJES					2.871,79							216,10	2.655,69	2.871,79	0,08	0,92	1,00	
4.2.1		LAJES					185,78							0,00	185,78	185,78	0,00	1,00	1,00	
4.2.1.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	m²	1,30	110,94	142,91	185,78			1,30	1,30	-	0,00%	-	185,78	185,78	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2.2		ALVENARIAS					535,16							0,00	535,16	535,16	0,00	1,00	1,00	
4.2.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	6,90	60,21	77,56	535,16			6,90	6,90	-	0,00%	-	535,16	535,16	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2.3		REVESTIMENTOS					1.198,18							0,00	1.198,18	1.198,18	0,00	1,00	1,00	
4.2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	16,40	7,09	9,13	149,73			16,40	16,40	-	0,00%	-	149,73	149,73	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	16,40	49,63	63,93	1.048,45			16,40	16,40	-	0,00%	-	1.048,45	1.048,45	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2.4		PISO					56,69							0,00	56,69	56,69	0,00	1,00	1,00	
4.2.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	1,00	44,01	56,69	56,69			1,00	1,00	-	0,00%	-	56,69	56,69	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2.5		ESQUADRIA					444,73							0,00	444,73	444,73	0,00	1,00	1,00	
4.2.5.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	1,50	230,16	296,49	444,73			1,50	1,50	-	0,00%	-	444,73	444,73	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.2.6		INSTALAÇÕES					216,10							216,10	0,00	216,10	1,00	0,00	1,00	
4.2.6.1	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	1,70	62,68	80,74	137,25	1,70	-	-	1,70	-	0,00%	137,25	-	137,25	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4.2.6.2	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	45,83	59,03	59,03	1,00	-	-	1,00	-	0,00%	59,03	-	59,03	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4.2.6.3	1358	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4"	m	1,20	12,83	16,52	19,82	1,20	-	-	1,20	-	0,00%	19,82	-	19,82	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4.2.7		PINTURA					235,15							0,00	235,15	235,15	0,00	1,00	1,00	
4.2.7.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	13,80	13,23	17,04	235,15			13,80	13,80	-	0,00%	-	235,15	235,15	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3		SALA 1					23.449,58							0,00	23.449,58	23.449,58	0,00	1,00	1,00	
4.3.1		FUNDAÇÕES DAS ALVENARIAS					1.851,89							0,00	1.851,89	1.851,89	0,00	1,00	1,00	
4.3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	2,96	46,96	60,49	179,05			2,96	2,96	-	0,00%	-	179,05	179,05	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	1,18	521,96	672,38	796,09			1,18	1,18	-	0,00%	-	796,09	796,09	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	0,44	636,82	820,35	364,23			0,44	0,44	-	0,00%	-	364,23	364,23	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	1,78	30,12	38,80	68,90			1,78	1,78	-	0,00%	-	68,90	68,90	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.1.5	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	m³	0,44	775,62	999,15	443,62			0,44	0,44	-	0,00%	-	443,62	443,62	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.2		ALVENARIA					1.693,13							0,00	1.693,13	1.693,13	0,00	1,00	1,00	
4.3.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	21,83	60,21	77,56	1.693,13			21,83	21,83	-	0,00%	-	1.693,13	1.693,13	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.3		REVESTIMENTOS					3.014,06							0,00	3.014,06	3.014,06	0,00	1,00	1,00	
4.3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	43,66	7,09	9,13	398,61			43,66	43,66	-	0,00%	-	398,61	398,61	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	8,88	44,61	57,46	510,24			8,88	8,88	-	0,00%	-	510,24	510,24	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	32,93	49,63	63,93	2.105,21			32,93	32,93	-	0,00%	-	2.105,21	2.105,21	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.4		PISO					16.890,50							0,00	16.890,50	16.890,50	0,00	1,00	1,00	
4.3.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	74,00	44,01	56,69	4.195,06			74,00	74,00	-	0,00%	-	4.195,06	4.195,06	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.4.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	m²	74,00	122,37	157,63	11.664,62			74,00	74,00	-	0,00%	-	11.664,62	11.664,62	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.3.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	74,00	10,82	13,93	1.030,82			74,00	74,00	-	0,00%	-	1.030,82	1.030,82	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4.4		DISPENSA/ALMOXARIFADO 01					1.778,37							0,00	1.778,37	1.778,37	0,00	1,00	1,00	
4.4.1		FUNDAÇÕES DAS ALVENARIAS					498,74							0,00	498,74	498,74	0,00	1,00	1,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO						R\$ 1.802.350,92	
					CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO						R\$ 1.802.350,92	
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO						R\$ 1.802.350,92	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES				10	PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL						R\$ 150.386,00		
			PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES				10	01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO						R\$ 1.802.350,92		
			ADITIVO DE PRAZO - MESES				2	FISCALIZAÇÃO												
			CNPJ:				29/08/2025		INÍCIO DA OBRA				SALDO CONTRATUAL						R\$ -	
09.586.891/0001-84				24/08/2026		TERMINO DA OBRA				ENGENHEIRO / FISCAL				PERCENTUAL MEDIDO						8,34%
PLANILHA ORÇAMENTARIA																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL
					PREÇO UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI		PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	ACUMULADO	
4.4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	0,83	46,96	60,49	50,08		0,83	0,83	-	0,00%	-	50,08	50,08	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,33	521,96	672,38	222,69		0,33	0,33	-	0,00%	-	222,69	222,69	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	0,12	636,82	820,35	101,88		0,12	0,12	-	0,00%	-	101,88	101,88	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	m³	0,12	775,62	999,15	124,09		0,12	0,12	-	0,00%	-	124,09	124,09	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.2		ALVENARIA					473,62						0,00	473,62	473,62	0,00	1,00	1,00		
4.4.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	6,11	60,21	77,56	473,62		6,11	6,11	-	0,00%	-	473,62	473,62	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.3		REVESTIMENTOS					806,01						0,00	806,01	806,01	0,00	1,00	1,00		
4.4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	12,21	7,09	9,13	111,50		12,21	12,21	-	0,00%	-	111,50	111,50	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	3,10	44,61	57,46	178,41		3,10	3,10	-	0,00%	-	178,41	178,41	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4.4.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	8,07	49,63	63,93	516,10		8,07	8,07	-	0,00%	-	516,10	516,10	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
5		PLATIBANDA					51.835,71						0,00	51.835,71	51.835,71	0,00	1,00	1,00		
5.1	090052	CINTA DE AMARRACAO PAREDE EXTERNA 20cm CONCRETO ESTRUTURADO	M	127,47	79,90	102,92	13.119,21		127,47	127,47	-	0,00%	-	13.119,21	13.119,21	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
5.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	157,70	60,21	77,56	12.231,27		157,70	157,70	-	0,00%	-	12.231,27	12.231,27	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
5.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	315,40	7,09	9,13	2.879,60		315,40	315,40	-	0,00%	-	2.879,60	2.879,60	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
5.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	315,40	49,63	63,93	20.163,52		315,40	315,40	-	0,00%	-	20.163,52	20.163,52	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
5.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	20,38	131,10	168,88	3.442,11		20,38	20,38	-	0,00%	-	3.442,11	3.442,11	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6		COBERTURA					456.803,74						65.411,54	391.392,20	456.803,74	0,14	0,86	1,00		
6.1	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	755,61	973,37	6.813,59		7,00	7,00	-	0,00%	-	6.813,59	6.813,59	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.2	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	866,97	1.116,83	2.233,66		2,00	2,00	-	0,00%	-	2.233,66	2.233,66	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.3	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.184,76	1.526,20	7.631,00		5,00	5,00	-	0,00%	-	7.631,00	7.631,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.4	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	18,00	1.336,57	1.721,76	30.991,68		18,00	18,00	-	0,00%	-	30.991,68	30.991,68	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.5	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	1.711,47	2.204,71	2.204,71		1,00	1,00	-	0,00%	-	2.204,71	2.204,71	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.6	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	1.934,18	2.491,61	2.491,61		1,00	1,00	-	0,00%	-	2.491,61	2.491,61	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.7	13073	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	1532,22	58,47	75,32	115.406,81		1.532,22	1.532,22	-	0,00%	-	115.406,81	115.406,81	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.8	2315	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m²	722,62	22,54	29,03	20.977,65		722,62	722,62	-	0,00%	-	20.977,65	20.977,65	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.9	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	m²	944,00	158,07	203,62	192.217,28		944,00	944,00	-	0,00%	-	192.217,28	192.217,28	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.10	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	74,73	74,61	96,11	7.182,30		74,73	74,73	-	0,00%	-	7.182,30	7.182,30	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
6.11	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	68,67	36,65	47,21	3.241,91		68,67	68,67	-	0,00%	-	3.241,91	3.241,91	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO			DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO				R\$ 1.802.350,92			
								7ª MEDIÇÃO				ADITIVO				R\$ 1.802.350,92			
					29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92						
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA			CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME			PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				R\$ 150.386,00
PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES			01/05/2026 a 15/07/2026					MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO				R\$ 1.802.350,92							
PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES			FISCALIZAÇÃO																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			ADITIVO DE PRAZO - MESES																
			CNPJ:			INÍCIO DA OBRA				ENGENHEIRO / FISCAL				SALDO CONTRATUAL		R\$ -			
			09.586.891/0001-84			TERMINO DA OBRA				24/08/2026				PERCENTUAL MEDIDO				8,34%	
PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL
					PREÇO UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	
6.12	13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	46,00	461,62	594,65	27.353,90	46,00	-	46,00	-	0,00%	27.353,90	-	27.353,90	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6.13	100146	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO	m²	46,00	642,25	827,34	38.057,64	46,00	-	46,00	-	0,00%	38.057,64	-	38.057,64	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
7		ESQUADRIAS					105.505,87						0,00	105.505,87	105.505,87	0,00	1,00	1,00	
7.1		JANELAS					61.416,78						0,00	61.416,78	61.416,78	0,00	1,00	1,00	
7.1.1	112900	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	19,20	1.307,24	1.683,98	32.332,41		19,20	19,20	-	0,00%	-	32.332,41	32.332,41	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.1.2	112116	JANELA ALUMINIO MAXIN AR	m²	23,76	950,24	1.224,09	29.084,37		23,76	23,76	-	0,00%	-	29.084,37	29.084,37	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2		PORTAS					44.089,09						0,00	44.089,09	44.089,09	0,00	1,00	1,00	
7.2.1	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	11,97	1.104,87	1.423,29	17.036,78		11,97	11,97	-	0,00%	-	17.036,78	17.036,78	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2.2	110473	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR	UN	12,00	1.064,48	1.371,26	16.455,12		12,00	12,00	-	0,00%	-	16.455,12	16.455,12	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2.3	110220	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,90x1,80m REV.LAMIN.P/W.C.	UN	2,00	1.076,18	1.386,33	2.772,66		2,00	2,00	-	0,00%	-	2.772,66	2.772,66	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	4.500,82	5.797,95	5.797,95		1,00	1,00	-	0,00%	-	5.797,95	5.797,95	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2.5	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	50,40	16,21	20,88	1.052,35		50,40	50,40	-	0,00%	-	1.052,35	1.052,35	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2.6	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	50,40	15,01	19,33	974,23		50,40	50,40	-	0,00%	-	974,23	974,23	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					24.292,61						0,00	24.292,61	24.292,61	0,00	1,00	1,00	
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	246,09	317,01	951,03		3,00	3,00	-	0,00%	-	951,03	951,03	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	320,89	413,37	413,37		1,00	1,00	-	0,00%	-	413,37	413,37	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	1,00	298,58	384,63	384,63		1,00	1,00	-	0,00%	-	384,63	384,63	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	53,73	69,21	138,42		2,00	2,00	-	0,00%	-	138,42	138,42	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	228,44	294,27	1.177,08		4,00	4,00	-	0,00%	-	1.177,08	1.177,08	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8.6	08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,00	2.059,86	2.653,51	21.228,08		8,00	8,00	-	0,00%	-	21.228,08	21.228,08	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					62.063,89						0,00	62.063,89	62.063,89	0,00	1,00	1,00	
9.1	13753	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm	m	108,67	234,92	302,62	32.885,71		108,67	108,67	-	0,00%	-	32.885,71	32.885,71	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.2	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	70,00	62,56	80,58	5.640,60		70,00	70,00	-	0,00%	-	5.640,60	5.640,60	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.3	053878	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	M	70,00	74,84	96,40	6.748,00		70,00	70,00	-	0,00%	-	6.748,00	6.748,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.4	053792	TUBO PVC ESGOTO 100mm	M	170,60	31,08	40,03	6.829,11		170,60	170,60	-	0,00%	-	6.829,11	6.829,11	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.5	054073	JOELHO 45 PVC 100mm	UN	28,00	46,44	59,82	1.674,96		28,00	28,00	-	0,00%	-	1.674,96	1.674,96	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.6	053059	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	UN	16,00	60,87	78,41	1.254,56		16,00	16,00	-	0,00%	-	1.254,56	1.254,56	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.7	054895	CAIXA DE PASSAGEM 40x40cm COM GRELHA REMOVIVEL	UN	15,00	363,87	468,73	7.030,95		15,00	15,00	-	0,00%	-	7.030,95	7.030,95	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10		COMBATE A INCÊNDIO					11.746,06						0,00	11.746,06	11.746,06	0,00	1,00	1,00	
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	6,00	824,46	1.062,06	6.372,36		6,00	6,00	-	0,00%	-	6.372,36	6.372,36	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10.2	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	6,00	21,53	27,73	166,38		6,00	6,00	-	0,00%	-	166,38	166,38	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10.3	180051	PINTURA FAIXA DEMARCAÇAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	6,00	5,24	6,75	40,50		6,00	6,00	-	0,00%	-	40,50	40,50	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10.4	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	2,00	16,44	21,17	42,34		2,00	2,00	-	0,00%	-	42,34	42,34	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10.5	202334	PLACA DE SINALIZ.RELEVO ACRILICO 30x14cm ROTA DE FUGA	UN	9,00	219,29	282,48	2.542,32		9,00	9,00	-	0,00%	-	2.542,32	2.542,32	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10.6	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00	250,56	322,77	2.582,16		8,00	8,00	-	0,00%	-	2.582,16	2.582,16	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					117.418,16						0,00	117.418,16	117.418,16	0,00	1,00	1,00	
11.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	104,00	8,48	10,92	1.135,68		104,00	104,00	-	0,00%	-	1.135,68	1.135,68	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.2	061399	CAIXA OCTOGONAL 3x3"	UN	81,00	11,59	14,93	1.209,33		81,00	81,00	-	0,00%	-	1.209,33	1.209,33	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.3	059121	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	26,00	6,48	8,34	216,84		26,00	26,00	-	0,00%	-	216,84	216,84	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.4	059122	LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/2"	UN	8,00	10,13	13,04	104,32		8,00	8,00	-	0,00%	-	104,32	104,32	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.5	059129	LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/4"	UN	10,00	10,86	13,98	139,80		10,00	10,00	-	0,00%	-	139,80	139,80	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.6	061390	LUVA ELETRODUTO PVC 1/2"	UN	40,00	5,50	7,08	283,20		40,00	40,00	-	0,00%	-	283,20	283,20	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.7	061394	LUVA ELETRODUTO PVC 2.1/2"	UN	4,00	22,69	29,22	116,88		4,00	4,00	-	0,00%	-	116,88	116,88	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.8	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	57,50	13,10	16,87	970,02		57,50	57,50	-	0,00%	-	970,02	970,02	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.9	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	653,00	17,86	23,00	15.019,00		653,00	653,00	-	0,00%	-	15.019,00	15.019,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO					R\$ 1.802.350,92	
					CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO					R\$ 1.802.350,92	
					29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92						
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL					R\$ 150.386,00	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES				01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO					R\$ 1.802.350,92			
			PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES				FISCALIZAÇÃO												
			ADITIVO DE PRAZO - MESES																
CNPJ: 09.586.891/0001-84			INÍCIO DA OBRA				ENGENHEIRO / FISCAL				SALDO CONTRATUAL					R\$ -			
			TERMINO DA OBRA				24/08/2026				PERCENTUAL MEDIDO					8,34%			
PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL		PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL
					PREÇO UNITÁRIO R\$				ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	ACUMULADO	
11.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	994,40	6,87	8,84	8.790,49		994,40	994,40	-	0,00%	-	8.790,49	8.790,49	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.11	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	168,25	8,31	10,70	1.800,27		168,25	168,25	-	0,00%	-	1.800,27	1.800,27	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1834,40	6,62	8,52	15.629,08		1.834,40	1.834,40	-	0,00%	-	15.629,08	15.629,08	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.13	055782	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	18,00	219,11	282,25	5.080,50		18,00	18,00	-	0,00%	-	5.080,50	5.080,50	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.14	061012	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4""	UN	2,00	14,13	18,20	36,40		2,00	2,00	-	0,00%	-	36,40	36,40	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.15	3401	Interruptor 01 seção simples	un	11,00	7,14	9,19	101,09		11,00	11,00	-	0,00%	-	101,09	101,09	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.16	3402	Interruptor 02 seções simples	un	12,00	12,06	15,53	186,36		12,00	12,00	-	0,00%	-	186,36	186,36	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.17	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	42,33	54,52	109,04		2,00	2,00	-	0,00%	-	109,04	109,04	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.18	062186	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V	UN	41,00	22,67	29,20	1.197,20		41,00	41,00	-	0,00%	-	1.197,20	1.197,20	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	36,00	27,33	35,20	1.267,20		36,00	36,00	-	0,00%	-	1.267,20	1.267,20	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.20	063072	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA	UN	2,00	78,52	101,14	202,28		2,00	2,00	-	0,00%	-	202,28	202,28	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.21		DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	42,00	21,24	27,36	1.149,12		42,00	42,00	-	0,00%	-	1.149,12	1.149,12	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	09.04.090																		
11.22	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	403,41	519,67	519,67		1,00	1,00	-	0,00%	-	519,67	519,67	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.23	064161	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C STECK	UN	1,00	85,51	110,15	110,15		1,00	1,00	-	0,00%	-	110,15	110,15	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.24	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	77,02	99,21	198,42		2,00	2,00	-	0,00%	-	198,42	198,42	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.25	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	92,59	119,27	477,08		4,00	4,00	-	0,00%	-	477,08	477,08	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.26	065464	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	16,00	129,97	167,42	2.678,72		16,00	16,00	-	0,00%	-	2.678,72	2.678,72	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.27	061116	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 25mm 1""	M	30,50	13,08	16,84	513,62		30,50	30,50	-	0,00%	-	513,62	513,62	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.28	061110	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1/2""	M	641,60	16,49	21,24	13.627,58		641,60	641,60	-	0,00%	-	13.627,58	13.627,58	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.29	061550	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	103,80	16,95	21,83	2.265,95		103,80	103,80	-	0,00%	-	2.265,95	2.265,95	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.30	061552	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2""	M	5,45	34,97	45,04	245,46		5,45	5,45	-	0,00%	-	245,46	245,46	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.31	063185	ABRACADEIRA TIPO UNHA 1/2"" APLICADA A TIRO	UN	83,00	5,43	6,99	580,17		83,00	83,00	-	0,00%	-	580,17	580,17	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.32	062518	ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1 ""	UN	92,00	23,21	29,89	2.749,88		92,00	92,00	-	0,00%	-	2.749,88	2.749,88	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.33	062515	ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/2""	UN	27,00	26,37	33,96	916,92		27,00	27,00	-	0,00%	-	916,92	916,92	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.34	062516	ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/4""	UN	40,00	25,71	33,11	1.324,40		40,00	40,00	-	0,00%	-	1.324,40	1.324,40	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.35	9975	Abracadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	124,00	5,24	6,75	837,00		124,00	124,00	-	0,00%	-	837,00	837,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.36	062514	ABRACADEIRA TIPO UNHA - 2 ""	UN	4,00	31,24	40,24	160,96		4,00	4,00	-	0,00%	-	160,96	160,96	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.37	062513	ABRACADEIRA TIPO UNHA - 2.1/2""	UN	20,00	35,89	46,23	924,60		20,00	20,00	-	0,00%	-	924,60	924,60	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.38	059263	ELETRODUTO PVC 1 ""	M	90,80	21,62	27,85	2.528,78		90,80	90,80	-	0,00%	-	2.528,78	2.528,78	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.39	059262	ELETRODUTO PVC 1.1/2 ""	M	26,20	31,63	40,74	1.067,38		26,20	26,20	-	0,00%	-	1.067,38	1.067,38	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.40	059267	ELETRODUTO PVC 1.1/4 ""	M	39,80	29,77	38,34	1.525,93		39,80	39,80	-	0,00%	-	1.525,93	1.525,93	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.41	059264	ELETRODUTO PVC 1/2 ""	M	197,75	15,00	19,32	3.820,53		197,75	197,75	-	0,00%	-	3.820,53	3.820,53	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.42	059261	ELETRODUTO PVC 2 ""	M	3,80	42,46	54,69	207,82		3,80	3,80	-	0,00%	-	207,82	207,82	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.43	061087	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2.1/2 ""	M	19,20	59,14	76,18	1.462,65		19,20	19,20	-	0,00%	-	1.462,65	1.462,65	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.44	060222	LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W	UN	21,00	144,95	186,72	3.921,12		21,00	21,00	-	0,00%	-	3.921,12	3.921,12	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.45	060509	LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	UN	10,00	257,69	331,95	3.319,50		10,00	10,00	-	0,00%	-	3.319,50	3.319,50	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.46	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50,00	12,39	15,96	798,00		50,00	50,00	-	0,00%	-	798,00	798,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.47		QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00	556,03	716,27	716,27		1,00	1,00	-	0,00%	-	716,27	716,27	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	09.05.047																		
11.48	023318	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 34 DISJUNTORES 100A COMPLETO	UN	3,00	3.895,63	5.018,35	15.055,05		3,00	3,00	-	0,00%	-	15.055,05	15.055,05	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11.49	023316	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES NEMA	UN	1,00	93,51	120,45	120,45		1,00	1,00	-	0,00%	-	120,45	120,45	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
12		CLIMATIZAÇÃO					16.455,57						0,00	16.455,57	16.455,57	0,00	1,00	1,00	
12.1	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	110,50	21,31	27,45	3.033,22		110,50	110,50	-	0,00%	-	3.033,22	3.033,22	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
12.2	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00	54,86	70,67	6.006,95		85,00	85,00	-	0,00%	-	6.006,95	6.006,95	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
12.3	97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00	67,73	87,24	7.415,40		85,00	85,00	-	0,00%	-	7.415,40	7.415,40	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO				R\$ 1.802.350,92					
					CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO				R\$ 1.802.350,92					
					29/07/2026				29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92					
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES				PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				R\$ 150.386,00	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES				01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO				R\$ 1.802.350,92							
			ADITIVO DE PRAZO - MESES				FISCALIZAÇÃO															
			CNPJ:				INÍCIO DA OBRA				SALDO CONTRATUAL				R\$ -							
			09.586.891/0001-84				TERMINO DA OBRA				29/08/2025				ENGENHEIRO / FISCAL				PERCENTUAL MEDIDO		8,34%	
			PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL		PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL			
					PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	ACUMULADO				
13		REVESTIMENTO CERÂMICO					151.387,82							0,00	151.387,82	151.387,82	0,00	1,00	1,00			
13.1		PAREDES					46.722,77							0,00	46.722,77	46.722,77	0,00	1,00	1,00			
13.1.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	293,88	103,85	133,77	39.312,99		293,88	293,88	-	0,00%	-	39.312,99	39.312,99	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
13.1.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	237,69	10,82	13,93	3.311,02		237,69	237,69	-	0,00%	-	3.311,02	3.311,02	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
13.1.3	121365	CERAMICA 10x20cm TAQUARI ELIANE	m²	52,86	60,20	77,54	4.098,76		52,86	52,86	-	0,00%	-	4.098,76	4.098,76	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
13.2		PISO					104.665,05							0,00	104.665,05	104.665,05	0,00	1,00	1,00			
13.2.1	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	m²	499,49	24,40	31,43	15.698,97		499,49	499,49	-	0,00%	-	15.698,97	15.698,97	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
13.2.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	m²	518,57	122,37	157,63	81.742,39		518,57	518,57	-	0,00%	-	81.742,39	81.742,39	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
13.2.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	518,57	10,82	13,93	7.223,69		518,57	518,57	-	0,00%	-	7.223,69	7.223,69	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14		QUADRA COBERTA					323.652,38							28.849,60	294.802,78	323.652,38	0,09	0,91	1,00			
14.1		FUNDAÇÕES					42.218,56							0,00	42.218,56	42.218,56	0,00	1,00	1,00			
14.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	340,00	6,83	8,79	2.988,60		340,00	340,00	-	0,00%	-	2.988,60	2.988,60	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	48,56	46,96	60,49	2.937,39		48,56	48,56	-	0,00%	-	2.937,39	2.937,39	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m³	0,73	620,22	798,96	581,96		0,73	0,73	-	0,00%	-	581,96	581,96	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m²	62,40	118,56	152,72	9.529,72		62,40	62,40	-	0,00%	-	9.529,72	9.529,72	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	156,70	11,58	14,91	2.336,39		156,70	156,70	-	0,00%	-	2.336,39	2.336,39	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	705,10	11,45	14,74	10.393,17		705,10	705,10	-	0,00%	-	10.393,17	10.393,17	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.7	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	13,39	548,03	705,97	9.452,93		13,39	13,39	-	0,00%	-	9.452,93	9.452,93	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	13,39	152,70	196,70	2.633,81		13,39	13,39	-	0,00%	-	2.633,81	2.633,81	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.1.9	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	35,17	30,12	38,80	1.364,59		35,17	35,17	-	0,00%	-	1.364,59	1.364,59	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.2		ESTRUTURA METÁLICA					212.151,77							0,00	212.151,77	212.151,77	0,00	1,00	1,00			
14.2.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	6082,49	19,40	24,99	152.001,54		6.082,49	6.082,49	-	0,00%	-	152.001,54	152.001,54	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.2.2	C3467	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1"	UN	80,00	87,85	113,16	9.052,80		80,00	80,00	-	0,00%	-	9.052,80	9.052,80	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.2.3	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	491,02	64,99	83,72	41.108,12		491,02	491,02	-	0,00%	-	41.108,12	41.108,12	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.2.4	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	44,50	54,28	69,92	3.111,66		44,50	44,50	-	0,00%	-	3.111,66	3.111,66	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.2.5	9101	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	39,00	136,90	176,35	6.877,65		39,00	39,00	-	0,00%	-	6.877,65	6.877,65	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.3		PINTURA					42.078,26							16.060,51	26.017,75	42.078,26	0,38	0,62	1,00			
14.3.1	15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00	766,15	986,95	986,95	1,00	-	1,00	-	0,00%	986,95	-	986,95	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
14.3.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	204,00	57,36	73,89	15.073,56	204,00	-	204,00	-	0,00%	15.073,56	-	15.073,56	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
14.3.3	2315	Pintura de acabamento em superficies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m²	896,24	22,54	29,03	26.017,75		896,24	896,24	-	0,00%	-	26.017,75	26.017,75	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.4		ARQUIBANCADA					14.414,70							0,00	14.414,70	14.414,70	0,00	1,00	1,00			
14.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	5,76	46,96	60,49	348,42		5,76	5,76	-	0,00%	-	348,42	348,42	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	2,30	521,96	672,38	1.549,16		2,30	2,30	-	0,00%	-	1.549,16	1.549,16	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
14.4.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	3,46	30,12	38,80	134,09		3,46	3,46	-	0,00%	-	134,09	134,09	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
			EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO				R\$ 1.802.350,92			
					CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO				R\$ 1.802.350,92			
					29/07/2026				29/07/2026				VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92			
					CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES		10		PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES				10				01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO				R\$ 1.802.350,92	
			ADITIVO DE PRAZO - MESES				2				FISCALIZAÇÃO									
			CNPJ:				29/08/2025				ENGENHEIRO / FISCAL				SALDO CONTRATUAL				R\$ -	
			09.586.891/0001-84				TERMINO DA OBRA				24/08/2026				PERCENTUAL MEDIDO				8,34%	
PLANILHA ORÇAMENTARIA																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL		PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL	
					PREÇO UNITÁRIO R\$				ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	ACUMULADO		
14.4.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	76,62		60,21	77,56	5.942,64		76,62	76,62	-	0,00%	-	5.942,64	5.942,64	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.4.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	43,20		7,09	9,13	394,41		43,20	43,20	-	0,00%	-	394,41	394,41	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.4.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	43,20		49,63	63,93	2.761,77		43,20	43,20	-	0,00%	-	2.761,77	2.761,77	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.4.7	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	11,00		112,09	144,39	1.588,29		11,00	11,00	-	0,00%	-	1.588,29	1.588,29	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.4.8	111590	GUARDA CORPO TUBOS DE FERRO	M	6,00		132,18	170,27	1.021,62		6,00	6,00	-	0,00%	-	1.021,62	1.021,62	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.4.9	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	11,64		44,97	57,93	674,30		11,64	11,64	-	0,00%	-	674,30	674,30	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.5		EQUIPAMENTOS						12.789,09						12.789,09	0,00	12.789,09	1,00	0,00	1,00	
14.5.1	172515	ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE	UN	2,00		3.465,59	4.464,37	8.928,74	2,00	-	2,00	-	0,00%	8.928,74	-	8.928,74	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
14.5.2	1900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	156,10		19,20	24,73	3.860,35	156,10	-	156,10	-	0,00%	3.860,35	-	3.860,35	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
15		PINTURA						88.837,56						0,00	88.837,56	88.837,56	0,00	1,00	1,00	
15.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	1884,43		12,31	15,85	29.868,21		1.884,43	1.884,43	-	0,00%	-	29.868,21	29.868,21	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
15.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	1884,43		20,20	26,02	49.032,86		1.884,43	1.884,43	-	0,00%	-	49.032,86	49.032,86	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
15.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	246,95		13,23	17,04	4.208,02		246,95	246,95	-	0,00%	-	4.208,02	4.208,02	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
15.4	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	m²	39,77		111,82	144,04	5.728,47		39,77	39,77	-	0,00%	-	5.728,47	5.728,47	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16		MURO						78.656,36						0,00	78.656,36	78.656,36	0,00	1,00	1,00	
16.1		ALVENARIAS						11.883,09						0,00	11.883,09	11.883,09	0,00	1,00	1,00	
16.1.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	m²	30,00		279,14	359,58	10.787,40		30,00	30,00	-	0,00%	-	10.787,40	10.787,40	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16.1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	6,49		131,10	168,88	1.095,69		6,49	6,49	-	0,00%	-	1.095,69	1.095,69	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16.2		REVESTIMENTO						32.896,50						0,00	32.896,50	32.896,50	0,00	1,00	1,00	
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	546,00		7,09	9,13	4.984,98		546,00	546,00	-	0,00%	-	4.984,98	4.984,98	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m²	546,00		39,69	51,12	27.911,52		546,00	546,00	-	0,00%	-	27.911,52	27.911,52	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16.3		ESQUADRIAS						24.572,93						0,00	24.572,93	24.572,93	0,00	1,00	1,00	
16.3.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	12,00		605,67	780,22	9.362,64		12,00	12,00	-	0,00%	-	9.362,64	9.362,64	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16.3.2	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,58		362,42	466,86	15.210,29		32,58	32,58	-	0,00%	-	15.210,29	15.210,29	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16.4		PINTURAS						9.303,84						0,00	9.303,84	9.303,84	0,00	1,00	1,00	
16.4.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	546,00		13,23	17,04	9.303,84		546,00	546,00	-	0,00%	-	9.303,84	9.303,84	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
17		FACHADA						55.901,89						15.160,48	40.741,41	55.901,89	0,27	0,73	1,00	
17.1		PINTURAS						2.254,39						0,00	2.254,39	2.254,39	0,00	1,00	1,00	
17.1.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	132,30		13,23	17,04	2.254,39		132,30	132,30	-	0,00%	-	2.254,39	2.254,39	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
17.2		ESQUADRIAS						38.487,02						0,00	38.487,02	38.487,02	0,00	1,00	1,00	
17.2.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	19,20		605,67	780,22	14.980,22		19,20	19,20	-	0,00%	-	14.980,22	14.980,22	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
17.2.2	11617	Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento	m²	38,00		480,21	618,60	23.506,80		38,00	38,00	-	0,00%	-	23.506,80	23.506,80	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
17.3		LETREIRO						15.160,48						15.160,48	0,00	15.160,48	1,00	0,00	1,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE				BOLETIM DE MEDIÇÃO															
				EMPRESA EXECUTORA		DADOS DO CONTRATO				DADOS DA MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO				R\$ 1.802.350,92	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE				CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA		CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME				7ª MEDIÇÃO				ADITIVO				R\$ 1.802.350,92	
						29/07/2026		VALOR TOTAL COM ADITIVO				R\$ 1.802.350,92							
						PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES		10		PERÍODO DA MEDIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL		R\$ 150.386,00			
						PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES		10		01/05/2026 a 15/07/2026				MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO		R\$ 1.802.350,92			
				ADITIVO DE PRAZO - MESES		2		FISCALIZAÇÃO				SALDO CONTRATUAL				R\$ -			
CNPJ:		09.586.891/0001-84		INÍCIO DA OBRA		29/08/2025		ENGENHEIRO / FISCAL				PERCENTUAL MEDIDO				8,34%			
TERMINO DA OBRA		24/08/2026																	
PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			INDICADOR GERENCIAL (%)			SALDO CONTRATUAL
					PREÇO UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI		PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERCENTUAL (%)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ACUM. ANT.	
17.3.1	12951	Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA	un	2,00	5.884,37	7.580,24	15.160,48	2,00	-	2,00	-	0,00%	15.160,48	-	15.160,48	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18		URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO					85.772,14						20.368,93	65.403,21	85.772,14	0,24	0,76	1,00	
18.1		JARDINS E ÁREA DE CONVIVENCIA					77.750,37						20.368,93	57.381,44	77.750,37	0,26	0,74	1,00	
18.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	25,10	100,27	129,16	3.242,04		25,10	25,10	-	0,00%	-	3.242,04	3.242,04	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.1.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	167,34	48,76	62,81	10.510,62		167,34	167,34	-	0,00%	-	10.510,62	10.510,62	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.1.3	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	49,35	325,05	418,72	20.663,83		49,35	49,35	-	0,00%	-	20.663,83	20.663,83	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.1.4	180780	PINTURA EPOXY 1 DEMAO SEM MASSA	m²	134,62	108,67	139,98	18.844,10		134,62	134,62	-	0,00%	-	18.844,10	18.844,10	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.1.5	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF. 07/2024	m²	63,62	114,36	147,31	9.371,86	63,62	-	63,62	-	0,00%	9.371,86	-	9.371,86	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18.1.6	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	m²	63,62	23,23	29,92	1.903,51	63,62	-	63,62	-	0,00%	1.903,51	-	1.903,51	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18.1.7	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	121,38	26,36	33,95	4.120,85		121,38	121,38	-	0,00%	-	4.120,85	4.120,85	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.1.8	16.03.076	ARBUSTO GUAIMBÊ H=0.50 A 0.70 M	UN	2,00	57,40	73,94	147,88	2,00	-	2,00	-	0,00%	147,88	-	147,88	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18.1.9	16.03.304	ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M	UN	10,00	83,60	107,69	1.076,90	10,00	-	10,00	-	0,00%	1.076,90	-	1.076,90	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18.1.10	9307	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un	83,00	66,94	86,23	7.157,09	83,00	-	83,00	-	0,00%	7.157,09	-	7.157,09	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18.1.11	11802	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	3,00	184,16	237,23	711,69	3,00	-	3,00	-	0,00%	711,69	-	711,69	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
18.2		PASSEIO					8.021,77						0,00	8.021,77	8.021,77	0,00	1,00	1,00	
18.2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	48,38	26,04	33,54	1.622,66		48,38	48,38	-	0,00%	-	1.622,66	1.622,66	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	m³	4,34	108,17	139,34	604,45		4,34	4,34	-	0,00%	-	604,45	604,45	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	48,38	48,76	62,81	3.038,74		48,38	48,38	-	0,00%	-	3.038,74	3.038,74	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18.2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	36,31	58,92	75,90	2.755,92		36,31	36,31	-	0,00%	-	2.755,92	2.755,92	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
19		SERVIÇOS DIVERSOS					28.862,61						17.953,18	10.909,43	28.862,61	0,62	0,38	1,00	
19.1	2387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	19,20	379,34	488,66	9.382,27		19,20	19,20	-	0,00%	-	9.382,27	9.382,27	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
19.2	202302	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 70cm + PARAFUSO	UN	3,00	130,10	167,59	502,77		3,00	3,00	-	0,00%	-	502,77	502,77	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
19.3	202320	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO	UN	2,00	152,75	196,77	393,54		2,00	2,00	-	0,00%	-	393,54	393,54	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
19.4	190404	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	0,80	612,15	788,57	630,85		0,80	0,80	-	0,00%	-	630,85	630,85	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
19.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m²	1542,37	9,04	11,64	17.953,18	1.542,37	-	1.542,37	-	0,00%	17.953,18	-	17.953,18	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
													150.386,00	1.651.964,92	1.802.350,92				
		Total Geral					1.802.350,92												
VALOR DA MEDIÇÃO													R\$ 150.386,00	CENTO E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE			EMPRESA EXECUTORA	MEMÓRIA DE CÁLCULO				DADOS DA MEDIÇÃO			
				DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO					
								CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO	
				CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES		10		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE			CNPJ: 09.586.891/0001-84		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES		10		01/05/2026 a 15/07/2026		
					ADITIVO DE PRAZO - MESES		2		FISCALIZAÇÃO		
					INÍCIO DA OBRA		29/08/2025		ENGENHEIRO / FISCAL		
					TERMINO DA OBRA		24/08/2026				
Item	Código	Descrição	Und	Quant.							
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	8,35	8,35%	91,65	
			100	100,00				8,35	8,35%	91,65	
4		AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES									
4.2		CASA DE GÁS									
4.2.6		INSTALAÇÕES									
4.2.6.1	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	1,70			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	1,70	100,00%	0,00	
			1,70	1,70				1,70	100,00%		
4.2.6.2	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	1,00	100,00%	0,00	
			1	1,00				1,00	100,00%		
4.2.6.3	1358	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4"	m	1,20			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	1,20	100,00%	0,00	
			1,20	1,20				1,20	100,00%		
6		COBERTURA									
6.12	13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	46,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	46,00	100,00%	0,00	
		TOLDOS FACHADA	46	46,00				46,00	100,00%		
6.13	100146	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO	m²	46,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	46,00	100,00%	0,00	
		TOLDOS FACHADA	46	46,00				46,00	100,00%		
14		QUADRA COBERTA									
14.3		PINTURA									
14.3.1	15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	1,00	100,00%	0,00	
			1	1,00				1,00	100,00%		
14.3.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	204,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	204,00	100,00%	0,00	
			12*17	204,00				204,00	100,00%		
14.5		EQUIPAMENTOS		1,00							
14.5.1	172515	ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE	UN	2,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	2,00	100,00%	0,00	
			2	2,00				2,00	100,00%		
14.5.2	1900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	156,10			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	156,10	100,00%	0,00	
		FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS	(11,85*3)*2	71,10				71,10	100,00%		
		FECHAMENTOS LATERAIS	(17*2,50)*2	85,00				85,00	100,00%		
17		FACHADA									
17.3		LETREIRO		1,00							
17.3.1	12951	Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA	un	2,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	2,00	100,00%	0,00	
		LETREIRO MUNICIPIO	1	1,00				1,00	100,00%		
		LETREIRO ESCOLA	1	1,00				1,00	100,00%		
18		URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO									
18.1		JARDINS E ÁREA DE CONVIVENCIA									
18.1.5	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	63,62			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	63,62	100,00%	0,00	
			63,62	63,62				63,62	100,00%		
18.1.6	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	m²	63,62			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	63,62	100,00%	0,00	
			63,62	63,62				63,62	100,00%		
18.1.8	16.03.076	ARBUSTO GUAIMBÉ H=0.50 A 0.70 M	UN	2,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	2,00	100,00%	0,00	
			2	2,00				2,00	100,00%		
18.1.9	16.03.304	ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M	UN	10,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	10,00	100,00%	0,00	
			10	10,00				10,00	100,00%		
18.1.10	9307	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un	83,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	83,00	100,00%	0,00	
			83	83,00				83,00	100,00%		
18.1.11	11802	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	3,00			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	3,00	100,00%	0,00	
			3	3,00				3,00	100,00%		
19		SERVIÇOS DIVERSOS									
19.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m²	1542,37			DESCRIÇÃO	QTDE MEDIDA	% MEDIDO	QTDE ACUMULADA	
Local		Descrição	Fórmula				MEDIDO	1.542,37	100,00%	0,00	
		ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	1.542,37	1542,37				1.542,37	100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
	TÉRMINO DA OBRA	24/08/26		
 Rua Nossa Senhora das Dores, 898 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA  Rua Nossa Senhora das Dores, 898 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA  Rua Nossa Senhora das Dores, 898 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA  Rua Nossa Senhora das Dores, 11 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA				
VISTOS E DATA				
CONTRATADA:		FISCALIZAÇÃO:		
Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
	TÉRMINO DA OBRA	24/08/26		
 Rua Nossa Senhora das Dores, 11 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA  Rua Nossa Senhora das Dores, 11 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA  Rua Nossa Senhora das Dores, 11 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA  Rua Nossa Senhora das Dores, 8 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 17.3.2. Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA				
VISTOS E DATA				
CONTRATADA:		FISCALIZAÇÃO:		
Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
	TÉRMINO DA OBRA	24/08/26		



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

6.13. ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

6.13. ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO / 6.12. Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm cobertura



29 de jul. de 2026 22:36:46
4.411963383333333S 37.847629866666665W 98° E
Altitude:0.9msnm
Velocidade:1.7km/h
Número de índice: 600

6.13. ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO / 6.12. Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm cobertura



29 de jul. de 2026 22:36:56
4.411975083333333S 37.847570133333335W 92° E
36 Rua Nova
Guajiru
Fortim
Ceará
Altitude:5.8msnm
Velocidade:0.4km/h
Número de índice: 601

6.13. ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO / 6.12. Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm cobertura

VISTOS E DATA	
CONTRATADA: Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106	FISCALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
	TÉRMINO DA OBRA	24/08/26		



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.5.2. Fornecimento e instalação de rede de
proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra
de esporte



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.5.2. Fornecimento e instalação de rede de
proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra
de esporte



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.5.2. Fornecimento e instalação de rede de
proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra
de esporte



Rua Nossa Senhora das Dores, 8
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.5.2. Fornecimento e instalação de rede de
proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra
de esporte

VISTOS E DATA	
CONTRATADA:	FISCALIZAÇÃO:
Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
	TÉRMINO DA OBRA	24/08/26		



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.3.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI / 14.3.1. PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.3.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI / 14.3.1. PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS



Rua Nossa Senhora das Dores, 11
Guajiru
Fortim CE
62818-000
Brasil

14.3.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI / 14.3.1. PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS



14.3.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI / 14.3.1. PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS

VISTOS E DATA	
CONTRATADA:	FISCALIZAÇÃO:
Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
TÉRMINO DA OBRA		24/08/26		



10 de jul. de 2026 11:24:00
4.4120755S 37.8473403W
257° W
898 Rua Nossa Senhora Dores
Guajiru
Fortim
Ceará
Altitude:14.7msnm
Número de índice: 406

4.2.6. INSTALAÇÕES GÁS



10 de jul. de 2026 11:24:26
4.412223183333333S 37.84737948333334W
336° NW
898 Rua Nossa Senhora Dores
Guajiru
Fortim
Ceará
Altitude:29.8msnm
Velocidade:0.5km/h
Número de índice: 408

4.2.6. INSTALAÇÕES GÁS



25 de jul. de 2026 13:41:12
4.4124764S 37.8473086W
14° N
1258 Rua Cecília Jovêntina da Rocha
Guajiru
Fortim
Ceará
Altitude:15.1msnm
Número de índice: 584


4.2.6. INSTALAÇÕES GÁS



25 de jul. de 2026 13:41:04
4.4124764S 37.8473086W
21° N
1258 Rua Cecília Jovêntina da Rocha
Guajiru
Fortim
Ceará
Altitude:15.1msnm
Número de índice: 583

4.2.6. INSTALAÇÕES GÁS

VISTOS E DATA	
CONTRATADA:	FISCALIZAÇÃO:
Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE	EMPRESA EXECUTORA	DADOS DO CONTRATO		DADOS DA MEDIÇÃO
	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	CONTRATO Nº 2908.01/2025 - SME		7ª MEDIÇÃO
		PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	10	PERÍODO DA MEDIÇÃO
		PRAZO DE VIGÊNCIA CTR - MESES	10	01/05/2026 A 15/07/2026
		ADITIVO DE PRAZO - MESES	2	FISCALIZAÇÃO
	CNPJ: 9.586.891/0001-84	INÍCIO DA OBRA	29/08/25	ENGENHEIRO / FISCAL
	TÉRMINO DA OBRA	24/08/26		
 Rua Nossa Senhora das Dores, 898 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 19.5. LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS  Rua Nossa Senhora das Dores, 8 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 19.5. LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS  Rua Nossa Senhora das Dores, 8 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 19.5. LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS  Rua Nossa Senhora das Dores, 898 Guajiru Fortim CE 62818-000 Brasil 19.5. LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS				
VISTOS E DATA				
CONTRATADA:		FISCALIZAÇÃO:		
Luís Carlos Ribeiro do Vale Eng. Civil - CREA-CE - RNP Nº 0602376106				



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE

CONTRATO: Nº 2908.01/2025 - SME

ORDEN DE SERVIÇO: 29/08/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

PRAZO DA OBRA: 25/06/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO: NUBLADO / SOL

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF EDSON BARBOSA NO DISTRITO GUAJIRÚ - FORTIM/CE

PERÍODO: 01/05/2026 a 15/07/2026
